

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

### МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОРПУСА

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость тыс. руб.	Сроки исполнения	Примечание
1	реконструкции хозяйственного корпуса. Архитектурное решение.	382 000,00		выполнен в 2014г.
2	Проведение проектно-изыскательских работ (для составления тех. задания на проектирование)	220 000,00	09 сентября 2017г.	выполнено
3	Получение технических условий: а) Водоснабжение, водоотведение б) Теплоснабжение  в) Электроснабжение	-----	выполнено  21 мая 2014г.  08 мая 2014г.  при реконструкции	срок действ.-3года  срок действ.-3 года
4	Составление проектно-сметной документации на реконструкцию хозяйственного корпуса	1 245 992,00	декабрь 2017 г.	планируется выполнение
5	Проведение экспертизы проектно-сметной документации	411 177,36	2018 г.	
6	Выполнение работ по реконструкции хозяйственного корпуса	стоимость будет определена после составления проектно-сметной документации и проведения экспертизы.	2017-2018г.	